

Schätzung Zeitbedarf Umbau Feuerwehrhaus Aich ab Projektstart
 (kein möglicher Zeitverzug z.B. durch Fällverbotszeitraum Bäume, Frostperiode berücksichtigt)



Lfd. Nr.	Bauabschnitt	Maßnahme	geschätzter Zeitbedarf in Wochen
1	Baugenehmigung	Vorbereitung Bauantrag / ggfs. statische Vorberechnungen (LPH 3 - LPH 4)	8
2		Bearbeitung Baugenehmigung (geschätzt, abhängig von der Genehmigungsbehörde)	10
3	Umbauplanung	Ausschreibung Planungsleistungen (weitere LPH) Architekt, TGA-Planer, Statiker etc.	12
4		Werkplanung / Statik / Haustechnik	12
5		Ausschreibungsvorbereitung der Gewerke	8
6		Ausschreibung / Vergabe	16

Schätzung Zeitbedarf Umbau Feuerwehrhaus Aich ab Projektstart
 (kein möglicher Zeitverzug z.B. durch Fällverbotszeitraum Bäume, Frostperiode berücksichtigt)



Lfd. Nr.	Bauabschnitt	Maßnahme	geschätzter Zeitbedarf in Wochen
7	Errichtung Neubau zur Erhaltung Funktionalität Feuerwehrhaus während des Umbaus	Vorbereitung Gelände - Baumfällarbeiten	2
8		Tiefbauarbeiten / Anpassung Bestandsgebäude für Anbau	4
9		Rohbau	10
10		Innenausbau	20
11		Umzug Feuerwehr in Neubaustrakt	2
12	Innenumbau der Bestandsräume	Abbruch	2
13		Rohbau	2
14		Innenausbau	16
Zeitbedarf in Wochen ab Projektstart:			124