

- A Projekte aktuell in Bearbeitung
- B Projekte bis 2027
- C jährlich wiederkehrende Projekte
- D Sammelbecken
- E Sammelbecken jährlich wiederkehrende Projekte
- F Abgeschlossene Projekte

Gem. OB Entscheidung vom **XX.XX.2023** werden folgende Projekte mit der entsprechenden Priorität bearbeitet.

A Projekte aktuell in Bearbeitung								
PRIORITÄT	AUFTRAG		PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS	
	Nr.	VEP			was	mit folgendem Projekt		letzter
1.	A	X	Radverkehr	Ausbau der Fahrradabstellanlagen S-Bahnhof FFB		Ausschreibung Bauleistung	Baubeginn Herbst 2023	4
2.	A		Mobilität	Bereitstellung städtische Dienstfahrzeuge als Carsharing		Abstimmung Bedarfe, Recherche Umsetzungsmöglich	Projektbeschluss Carsharing UVT Juli 2023	3
3.	A		Straßenplanung	Planung der Augsburgsberger Straße: Maisacher Straße bis B 471		Ortstermin mit UVT im Januar 2023	Behandlung im UVT Oktober 2023	3
4.	A	X	Mobilität	Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im Zentrum		Einführung in Schöngesinger Straße	Prüfung durch ROB	3
5.	A	X	Mobilität	Neuordnung und Erweiterung der monetären Parkraumbewirtschaftung		Konzepterarbeitung mit SG 34	Behandlung Oktober UVT 2023	3
6.	A	X	Mobilität	Einführung von zeitlich begrenzten Ladezonen in der Innenstadt		Konzepterarbeitung mit SG 34	Behandlung Oktober UVT 2023	3
7.	A	X	Mobilität	Einführung Mobilitätsmanagement Grundschulen		Auftaktermin, Zieldefinition	Erstellung Schulwegpläne und Broschüre September 20	3
8.	A	X	Mobilität	Realisierung Mobilitätsstationen		Planung mit LKR abgeschlossen	Errichtung erster Stationen 2023/24	3
9.	A	X	Radverkehr	Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt		Kurt-Huber-Ring, Ludwigstraße	ggf. bei Stadtlabor und im Bereich Subkultur	2
10.	A	X	Radverkehr	Ausbau der Fahrradabstellanlagen S-Bahnhof Buchenau		Beauftragung HOAI Planung	Ausschreibung Bauleistung	2
11.	A	X	Radverkehr	Einführung Grüne Pfeile und Abbiegespiegel für Radfahrer		7 Verkehrsspiegel im Stadtgebiet bis Mae 22	noch offen	2
12.	A	X	Straßenplanung	Feinuntersuchung Sulzbogen / Heimstättenstraße	Prio B Nr. 1	Runder Tisch Radverkehr Januar 2023	Behandlung im UVT Oktober 2023	2
13.	A		Radverkehr	Verlegung GuR Cerveteri- u. KiGa Pustebume LPH 1 - 5		Anmeldung Budget im HH 2023	Vergabe der Planungsleistung	2
14.	NEU		Straßenplanung	LPH 1 - 5 Fürstenfelder zw. Leonhardsplatz u. Luitpoldstraße		Anmeldung Budget im HH 2023	Vergabe der Planungsleistung	2
15.	A	X	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie Fürstenfelder / Oskar-von-Miller-Straße	Prio B Nr. 2	Anmeldung Budget im HH 2023	Vergabe der Planungsleistung 3/4. Quartal 2023	1
16.	A	X	Straßenplanung	Punktueller Verbesserung Querungssituation: ST 2054/ Schloßbergstraße, ST 2054 / Kaisersäule		Stadtratbeschluss 30.11.2021 : Schlüsselmaßnahme	Vergabe der Planungsleistung	1
17.	A	X	Mobilität	Änderung KFZ-Stellplatzsatzung + Zusammenlegen Rad-Satzung	Prio D Nr. 10	Auftaktermin, Zieldefinition	Behandlung FabS in PBA September 2023	1
18.	A	X	Mobilität	Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität		Beteiligung Nachbarkommunen WB Fiegerhorst	Beteiligung Nachbarkommunen ISEK	1
19.	A	X	Mobilität	Einführung betriebliches Mobilitätsmanagement		Auftaktermin, Zieldefinition	Vergabe der Leistung	1
20.	A		Mobilität	Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur		Behandlung im UVT 08.02.2022	Prüfung der Standorte, Ausschreibung	1
20 Projekte				SUMME				

B Projekte bis 2027								
PRIORITÄT	AUFTRAG		PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS	
	Nr.	VEP			was	mit folgendem Projekt		letzter
1.	B	X	Straßenplanung	LPH 1 - 5 Sulzbogen / Heimstättenstraße	Prio A Nr. 10			0
2.	A	X	Straßenplanung	LPH 1 - 5 Fürstenfelder / Oskar-von-Miller-Straße	Prio A Nr. 14			0
3.	D		Mobilität	Verlegung B2 / Machbarkeitsstudie 3. Amperquerung		Beauftragung Gutachter		0
4.	A		Straßenplanung	LPH 1 - 5 + Planungsvereinbarung KP B2 / Oskar-von-Miller Straße	Prio D Nr. 20			0
5.	A		Straßenplanung	LPH 1 - 5 + Planungsvereinbarung KP B2 / Zum Krebsenbach	Prio D Nr. 20			0
6.	D		Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Dorfstraße Aich				0
7.	D		Mobilität	Realisierung Busabstellung Kurt-Huber-Ring Bahnhof Buchenau				0
			Radverkehr	Verbesserung Vernetzung Radfahrer nach Schöngesing				0
8.	A		Straßenplanung	LPH 1 - 5 Gehweg Puch		HH-Beratung auf 2024 verschoben		1
8 Projekte				SUMME				

<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FFD700; border: 1px solid black;"></span> Mobilität	Miramontes (100%)	1.200		offener Punkt	0
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black;"></span> Straßenplanung	Gessner (77 %)	924		Planung erfolgt, aber noch nicht inhaltlich begonnen	1
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF8C00; border: 1px solid black;"></span> Radverkehr	N.N. (100 %)	1.200		inhaltlich begonnen, weniger als die Hälfte fertig	2
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black;"></span> Strategisch	<b>Kapazität SG 43 p.a.</b>	<b>3.324</b>		inhaltlich begonnen, mehr als die Hälfte fertig	3
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #C0C0C0; border: 1px solid black;"></span> Projekt aus dem VEP				inhaltlich fertig aus Sicht des Erstellers	4
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></span> X Schlüsselmaßnahme des VEP				Projekt abgeschlossen	5



Bitte Rückseite beachten

### C jährlich wiederkehrende

PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS
Nr. 21.04.2022	VEP was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	letzter	nächster	
1. C	Mobilität	Europäische Mobilitätswoche				
2. C	Radverkehr	STADTRADELN				
3. C	Radverkehr	Verleih Lastenrad				
4. C	Radverkehr	Betreuung u. Moderation Runder Tisch Radverkehr				
5. A	X Radverkehr	Roteinfärbung Radfahrerfurten Kreuzung- u. Einmündung				
6. A	X Radverkehr	Kleinteilige Netzergänzungen Verbreiterung / Neuanlage Schutzstreifen /Radstreifen Kreuzung				
6 Projekte			SUMME			

### D Sammelbecken

PRIORITÄT	AUFT AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS
Nr. 21.04.2022	VEP was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	letzter	nächster	
1. D	Radverkehr	Radverkehrsnetzergänzung Nordosten FFB				
2. D	Radverkehr	Wegweisende Beschilderung lokales Radverkehrsnetz				
3. D	Mobilität	ÖPNV-Priorisierung an Knotenpunkten				
4. D	Mobilität	SA 51: Hubertusstraße: LKW-Durchfahrtsverbot + bauliche Verengung				
5. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Pucher u. Schöngelingerstraße				
6. D	Mobilität	Einführung Bewohnerparken				
7. D	Mobilität	Konzipierung neues Parkleitsystem				
8. D	Radverkehr	Aufwertung Fuß- und Radverbindung zw. Innenstadt und Bahnhof				
9. D	Strategisch	Anwendung innovativer Ansätze bei ruhendem Verkehr	Prio A Nr. 17			
10. D	Mobilität	Erschließung Fliegerhorst über Express-Buslinien				
11. D	Mobilität	ÖPNV-Knotenpunkte u. Mobilitätsstationen Fliegerhorst				
12. D	Mobilität	Leistungsfähige Anbindung Fliegerhorst				
13. D	Radverkehr	Ertüchtigung Radverkehrsinfrastruktur Umfeld Fliegerhorst				
14. D	Strategisch	Einsetzen f. Verbesserung schienengebundenen ÖPNV				
15. D	Strategisch	Einsetzen f. Verbesserung Bus zw. FFB u. Nachbarkommunen				
16. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Bahnhofsstraße / Busbahnhof				
17. D	Mobilität	Realisierung Parkhaus Oskar-von-Miller-Ring				
18. D	Radverkehr	Neuaufteilung Straßenraum für Radverkehr Landsberger Straße				
19. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Münchner Straße	Prio B Nr. 4 und 5			
20. D	Straßenplanung	Machbarkeitsprüfung dritter Amperübergang östl. FFB				
21. D	Radverkehr	Einbeziehung Radschnellweg nach München in städtisches Netz				
22. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Flurstraße				
23. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Kreisverkehr Kaisersäule / Puch				
24. D	Mobilität	LSA Rotschwaigerstraße Cerveteristraße				
25. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Erlenstraße				
26. D	Radverkehr	Vorgezogene Haltelinien und Aufstellbereiche für Radfahrer				
27. D	Radverkehr	SA 57 Verkehrssicherheit Rad- und Fuß KP Augsburg / Wilhelm-Busch/Starrenweg				
28. D	Radverkehr	Radwegkarte Innenstadt				
29. D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Am Kugelfang				
30. neu	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Kirchstraße				
31. neu	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Julie-Mayr-Straße / Volksfest				
31 Projekte			SUMME			

### E Sammelbecken jährlich wiederkehrende Projekte

PRIORITÄT	AUFT AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS
Nr. 21.04.2022	VEP was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	letzter	nächster	
1. C	X Mobilität	Weiterführung Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit				
2. C	Mobilität	Verbesserung quartiersinternen Vernetzung Öffnung Barrieren				
3. C	X Mobilität	Weiterentwicklung Mobilitätsuntersuchungen (GOAT)				
4. C	X Radverkehr	Beibehaltung Förderung Lastenrad u. Elektromobilität				
5. C	X Mobilität	Information u. Kommunikation Bevölkerung zu Mobilität				
5 Projekte			SUMME			

### F Abgeschlossene Projekte

PRIORITÄT	AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS
Nr. 21.04.2022	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	letzter	nächster	
1. D	Mobilität	Verkehrsuntersuchung Unfallhäufigkeit Rotschwaiger / Schöngelingerstr.				5
2. D	Straßenplanung	Feinuntersuchung + LPH 1 - 5 Rotschwaigerstraße Sportzentrum III				5
3. D	Mobilität	Haltestelle Industriestraße				5
4. D	Mobilität	Ausstiegshaltestelle Bahnhof FFB				5
5. D	X Mobilität	Verlegung ST 2054 auf Umfahrung Neulindach		Übertragungsvertrag beurkundet, von OB genehmigt Widmung zur Staatsstraße bzw. Abstufung der Staatsstraße		5
6. A	Straßenplanung	Änderung der Verkehrsführung südlicher Abschnitt Maisacher Straße		Beschluss UVT 08.02.2022 keine Einführung Einbahnstraße		2
7. A	Strategisch	Verkehrsentwicklungsplan		ABGESCHLOSSEN		5
8. A	Radverkehr	Radinfrastruktur äußere Schöngelinger Straße		ABGESCHLOSSEN		5
9. A	Mobilität	Dynamisches Fahrgastinformationssystem		ABGESCHLOSSEN		5
PRIORITÄT			ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS
Nr. 21.04.2022	was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	letzter	nächster	
10. A	Radverkehr	ECC 2022 - Straßenradrennen		ABGESCHLOSSEN		5
11. A	Straßenplanung	LPH 1 - 5 Cerveteristraße Querungssituation Schule		ABGESCHLOSSEN		5